

DEPARTAMENTO DE PROTECCION y COMUNICACIÓN

Coordinación de Pruebas y Mediciones

Pruebas al Transformador T-3

Subestación: Llano Sánchez

Fecha de Prueba: 30-Octubre-2016

Prueba Realizada por: Ing. Josué Martínez

Informe Realizado por: Ing. Julio Ruíz C.

Fecha: 21-Noviembre-2016



Capacitancia y FP del Tanque



Número de prueba LLST3-1-16

Año de Fabricación 2011

Fecha

30-oct-16

Temp. Ambiente

32°C

Subestación

Llano Sanchez

Humedad Relativa

46%

Equipo

Т3

47°C

Fabricante.

ILIIN

Temp Aceite

FC a 20°C

Clima

0.83

Realizado por

Josué Martinez

Voltaje de Prueba

10kV

Prueba	Descripcion del Circuito	Corriente (mA)	Perdidas (W)	FP Medido	FP Corregido a 20°C	Capacitancia (pF)	Evaluación
CH+CHL	GST-GND	50.183	1.225	0.240	0.200	13311.3	Aceptable
СН	GST-GRD	24.193	0.785	0.320	0.267	6417.4	Aceptable
CHL	UST	25:979	0.465	0.180	0.150	6891.1	Aceptable
CL+CHL	GST-GND	55.381	1.048	0.190	0.159	14690.2	Aceptable
CL	GST-GRD	29.385	0.607	0.210	0.175	7794.5	Aceptable

Resultado de la Prueba

Prueba buena

Prueba regular

Prueba deficiente

TANQUE NUCLEO

Según la norma IEEE Std 62-1995 establece que : Para transformadores nuevos el FP debe ser menor de 0.5 %

Para transformadores de 15 años el FP debe ser menor de 1.5 %

Equipo de prueba

M4100 DOBLE

Observación Todos los valores han variado muy poco desde la última prueba del 2015, no hay acciones futuras.



Capacitancia y Factor de Potencia de los Bushings (C1)



Número de Prueba LLST3-2-16

Clima

Soleado

Fecha

30-oct-16

Temp. Ambiente

32°C

Subestación

Llano Sanchez

Humedad

46%

Equipo

T3

Temp. Aceite

47°C

Realizada por

Josué Martinez

Temp. Promedio

40°C

Bushing	Serie.	Fabricante	Tipo	FP C1 (%)	Cap C1 (pF)
HO	1ZUA 1000031151	ABB	O+C II	0.240	335.00
H1	11 FO269-03 AEP	TRENCH LIMITED	COTA 900	0.320	533.00
H2	11 F0269-04 AEP	TRENCH LIMITED	COTA 900	0.300	530.00
Н3	11 F0269-08 AEP	TRENCH LIMITED	COTA 900	0.320	533.00
X1	11 F0256-55AEP	TRENCH LIMITED	COTA 550	0.270	514.00
X2	11 FO256-47AEP	TRENCH LIMITED	COTA 550	0.270	517.00
Х3	11 F0256-50AEP	TRENCH LIMITED	COTA 550	0.310	512.00
Y1]	1ZUA 1000031147	ABB	O+C II	0.230	335.00
Y11	1ZUA 1000031149	A8B	O+C II	0.230	335.00

Bushing	Corriente (mA)	Pérdidas (W)	FP (%)	Cap (pF)	Factor	FP a 20°C	Evaluación FP	Evalación Capacitancia
H1	1.971	0.048	0.24	522.8	1.21	0.290	Aceptable	Aceptable
H 2	1.992	0.057	0.29	528.3	1.21	0.351	Aceptable	Aceptable
H3]	2.006	0.059	0.29	532.2	1.21	0.351	Aceptable	Aceptable
X1	1.934	0.046	0.24	513.0	1.21	0.290	Aceptable	Aceptable
X2	1.944	0.044	0.23	515.7	1.21	0.278	Aceptable	Aceptable
Х3	1.926	0.045	0.23	510.9	1.21	0.278	Aceptable	Aceptable
нохо	1.253	0.029	0.23	332.3	1.08	0.248	Aceptable	Aceptable
Y1	1.251	0.028	0.22	331.9	1.08	0.238	Aceptable	Aceptable
Y11	1.249	0.028	0.22	331.2	1.08	0.238	Aceptable	Aceptable

Equipo utilizado M4100 DOBLE

Resultado de la prueba

• Prueba buena

Prueba regular

Prueba deficiente

Observaciones

Todos los valores son aceptables y cercanos a los obtenidos en las pruebas del 2015.



Capacitancia y FP de los Bushings (C2)



Número de Prueba

LLST3-3-16

Clima

Soleado

Fecha

Equipo

30-oct-16

T3

Temp. Aceite

47°C

Subestación

Lland Sanchez

Temp. Promedio

Temp. Ambiente

Realizada por

Josué Martínez

Humedad

32°C 46%

Valores de	Placa				
Bushing	Serie	Fabricante	Tipo	Cap C2 (pF)	FP C2 (%)
HO	1ZUA 1000031151	ABB	0+C1I	650	0.11
H1	11 FO269-03 AEP	TRENCH LIMITED	COTA 900	10597	
H2	11 F0269-04 AEP	TRENCH LIMITED	COTA 900	10534	
H3	11 F0269-08 AEP	TRENCH LIMITED	COTA 900	10597	
X1	11 F0256-55AEP	TRENCH LIMITED	COTA 550	5804	
X2	:11 FO256-47AEP	TRENCH LIMITED	COTA 550	5892	
Х3	11 F0256-50AEP	TRENCH LIMITED	COTA 550	5846	
Y1	1ZUA 1000031147	ABB:	O+CII	625 ⁻	0.12
Y11	1ZUA 1000031149	ABB	O+C II	622	0.12

Bushing	Corriente (mA)	Pérdidas (W)	FP C2 (%)	Cap C2 (pF)	Evaluación FP	Evaluación Capacitancia
H1	39.449	0.981	0.25	10464.0	Aceptable	Aceptable
H2	39.727	1.276	0.32	10537.7	Aceptable	Aceptable
Н3	39.943	1.093	0.27	10595.0	Aceptable	Aceptable
X1	21.949	0.535	0.24	5822.0	Aceptable	Aceptable
X2	22.248	0.544	0.24	5901.4	Aceptable	Aceptable
Х3	22.091	0.552	0.25	5859.6	Aceptable	Aceptable
НОХО	2.462	0.053	0.22	653.0	Aceptable	Aceptable
Y1	2.350	0:053	0.23	623.4	Aceptable	Aceptable
Y11	2.341	0.072	0.31	620.8	Aceptable	Aceptable

Equipo utilizado M4100 DOBLE



Prueba de Resistencia de Aislamiento



Número de Prueba LLST3-5-16

Pruebas.Fecha

30-oct-16

Subestación

Liano Sanchez

NombreEquipo

Т3

Realizado por

Josué Martinez

Temp. Ambiente

29°C

Humedad Relativa

75%

Temp. Aceite

46°C

Factor de Corrección 5.989

Tipo

Conservador


Voltaje de prueba

5000VDC

	Va	lores de can (GΩ)	ipo	Valores corregidos a 20°C (GΩ)			
Tiempo (min)	HX VS Y	HX VS T	Y VS T	HX VS Y	HX VS T	Ÿ VS T	
0.5	27.00	29.70	37.40	161.69	177.86	223.98	
1	37,10	33.70	52.80	222.18	201.82	316.20	
2	56.70	35.00	68.40	339.56	209,60	409.63	
3	67,40	36,20	73.00	403.64	216.79	437.18	
4	73.40	36.80	74.90	439.57	220.38	448.55	
5	78.00	36.60	76.40	467.12	219.19	457.54	
66	81.70	37.10	77.60	489.28	222,18	464,72	
.7	85.20	36.90	79.10	510.24	220.98	473.71	
8	88.00	36.90	79.40	527.01	220.98	475.50	
9	91.00	37.50	67:00	544.97	224.58	401.24	
10	93.40	35.60	78.30	559,34	213.20	468.92	
Resultado (de la prueba		1.P	2.52	1.06	1.48	
Prueba	buena		I.A:	1.37	1.13	1.41	
• Prueba	regular		Evaluación	Bueno	Pobre	Regular	
Prueba	deficiente		***************************************	- Louis and Control of the Control o			

Referencia según la norma ANSI/IEEE C57-125-1991

prima de marina de la companione de la c	PORTO DA MANONE DE LA PROPERCIONA DE LA PORTE DELA PORTE DEL PORTE DE LA PORTE DE LA PORTE DE LA PORTE DE LA PORTE DEL PORTE DE LA PORTE DEL PORTE DE LA PORTE DEPURE DE LA PORTE DE LA PO
J.P.	Evaluación
Menos de 1.0	Malo
de 1.0 a 1.1	Pobre
de 1.1 a 1.25	Cuestionable
de 1.25 a 2.0	Regular
arriba de 2.0	Bueno



Equipo de prueba MIT 1025 Megger

Observación

La resistencia de aislamiento sale menor que en el 2015, darle seguimiento en la siguiente prueba.

El I.P. de la prueba HX vs Y aumentó de nuevo, había disminuido en el 2015 y ahora se recuperó. Las otras dos pruebas los IP disminuyeron conrelación al 2015, darle seguimiento.



TRANSFORMER POLARIZATION INDEX (PI) TEST



							Creprese de Erecene	eion Electrico D.A
					DATE 10/30/	2016 P	AGE1	
				AMBIE	NT TEMP. 28.8	°C J	OB#	
SUBSTATION LLAI	NO SANCHEZ			ŀ	 HUMIDITY75	% ASSE	T-	3
In Account Control	IO NUEVO 230 K	V			STATUS			
·		·V		1531	51A105	1 033 (140	eds Attention)	
EQUIPMENT LOCATION								
NAMEPLATE DATA								
MFR ILJIN			The state of the s					
SER NO 11TI00 YEAR 2011		OIL OPEN-CONSER	REASON Routi WEIGHT	ne Ib				
H ₂ YNd1	X ₂		G MATERIAL Cu	10				
Ģ ·	Ž.		OIL VOLUME	GAL 46 °C				
Ho x ₁	<u></u>		OIL TEMP	%				
н ₁ н ₃				Sunny				
	X3		BIL1	050 kV				
VOLTAG	E (kV) MVA RATED	TAPS NOMIN	AL CHANGER	TAP SETTING				
	32.791 100 251.02	5 4	DETC					
SECOND: 115	100 502.04	1_1_						
COMMENTS:				1				
TEST VOLTAGE:	HIGH TO LOW+0	1997	The state of the s	TO HIGH+GND	5 KVDC	HIGH+LO	W TO GND5	KVDC
CORE/COIL TEMPERA		°C E	nter TCF Manually:	TEMP. COR	R. FACTOR TO 20°	C, TCF5.9887	<u></u>	
Use Instrument PI / DAR	Value:	r		TRANC	FORMER			ŀ
1		High to Low (Low Grounded)		High Grounded)	High + Lo	w to Ground	
	MINUTES	READING	CORR. VALUE	READING	CORR. VALUE	READING	CORR. VALUE	
		(megohms)	(megohms)	(megohms)	(megohms)	(megohms)	(megohms)	
	0.25	14,290.00	85,578.52	14,270.00	85,458.75	15,250.00	91,327.67	
	0.50	27,000.00	161,694.9	29,700.00	177,864.3	37,400.00	223,977.3	
	0.75	32,000.00	191,638.4	31,900.00	191,039.5	45,600.00	273,084.6	
	1.00	37,100.00	222,180.7 339,559.2	33,700.00	201,819.1	52,800.00 68,400.00	316,203.3 409,627.0	A
	2.00 3.00	56,700.00 67,400.00	403,638.3	35,000.00 36,200.00	216,790.9	73,000.00	437,175.0	-
	4,00	73,400.00	439,570.5	36,800.00	220,384.1	74,900.00	448,553.6	5
	5.00	78,000.00	467,118.5	36,600.00	219,186.4	76,400.00	457,536.6	
	6.00	81,700.00	489,276.7	37,100.00	222,180.7	77,600.00	464,723.1	
	7.00	85,200.00	510,237.2	36,900.00	220,983.0	79,100.00	473,706.1	
	8.00	88,000.01	527,005.6	36,900.00	220,983.0	79,400.00	475,502.7	
	9.00	91,000.00	544,971.6	37,500.00	224,576.2	67,000.00	401,242.8	
	10.00 P. I.	93,400.00	559,344.5	35,600.00	.06	78,300.00	468,915.2	
	D. A. R.	f	1.37	/	.13	-/-	1.41	
1	D. A. N.		1.01		.10			ı
	LARIZATION NOTE	S:		1	INSULATION	DAR	NOTES:	
		ges from IEEE C57.152			QUESTIONABL	60/30 SEC E 1.0 - 1.25	DAR ranges from A Stitch In Time (Megg	er, 2006)
DANGEROUS POOR	< 1.0 Polariz 1.0 to 1.1 in new	power transformers (IE	pe used to assess insulation EE C57.152-2013)	on	GOOD	1.4 to 1.6	These values must be	
	Alexander of the second	plarization index for insu	lation liquid is always clos formers with low conducti	e to 1. Therefore,	EXCELLENT	> 1.6	tentative and relative - to experience, over tim	subject
FAIR 1	(e.g. n	ew mineral oil) may be l C57.152-2013)	ow in spite of good insula	tion condition.			to expendice, over time	
0000	, Z.O (IEEE	C37.132-2013)						
Posts III Sparkered Carlot (4.1.) Secondar Proposition (4.1.)					Carrier Million Color residence	- New York of the property of the contract of	1500	
TEST FOUIPMENT USE	D. MIT1025			т	ESTED BY:	JOSUF MARTINE	7	



TRANSFORMER POLARIZATION INDEX (PI) TEST




 DATE
 10/30/2016
 TEMPERATURE
 28.8 °C
 HUMIDITY
 75 %
 EQPT. LOCATION
 Z2


 SUBSTATION
 LLANO SANCHEZ
 POSITION
 PATIO NUEVO 230 KV

POLARIZATION CURVE

High to Low (Low Grounded) : Red Square




POLARIZATION CURVE Low to High (High Grounded) : Blue Circle



POLARIZATION CURVE

High + Low to Ground : Green Triangle



COMMENTS:	 Alley			
DEFICIENCIES:				



Empreso da Transmisión Siestrice S.A.

Prueba de Corriente de Excitación



Número de Prueba

LLST3-4-16

Temp. Aceite

47°C

Pruebas.Fecha

30-oct-16

Humedad Relativa

46%

Subestación

Llano Sanchez

Temp. Ambiente

32°C

Equipo

T3

Clima

Soleado

Realizado por

Josué Martínez

Tap fijo Tap móvil N/A

Prueba	Descripción del Circuito		Corriente (mA)	Pérdidas (W)
H1-H0	UST-R	10.02	15.682	155.930
H2-H0	UST-R	10.02	10.312	100.670
H3-H0	UST-R	10.02	15.520	154.460

Criterio de Evaluación: Comparación entre las 2 corrientes mas altas.

Para corrientes de exitación menores de 50mA;

Resultado de la prueba

Prueba buena

Prueba regular

Prueba deficiente

La diferencia entre ambas corrientes debe ser menor de 10%.

Para corrientes de exitación mayores a 50mA:

La diferencia entre ambas corrientes deberá ser menor de 5%

"Transformer Diagnostics" Vol. 3-31 Facilities Instructions, Standards, and

Techniques."

Fauino	utilizado	M4100	DORL
Eauldo	umazado	IVI4 LUU	DUBL

Observaciones

Prueba buena, cumple con lo establecido en el recuadro superior. Valores parecidos a las pruebas del 2015.



Prueba de Resistencia DC del Devanado



68%

30°C

45°C

Número de prueba LLST3-6-16

Fecha de prueba

30-oct-16

Liano Sanchez

Equipo

T3.

Realizado por

Subestación

Josué Martinez

Temperatura Devanado H

48°C

Tap móvi N/A

Temperatura Devanado X

51°C

Tap fijo

Humedad Relativa

Temp. Ambiente

Temp. Aceite

Temperatura Devanado Y

51°C

Temp, de Referencia

20ºC • 75ºC

85ºC

Posición (Bobinas)	Lectura (Ω)	Corrección	Referencia (Ω)	Variación
H1-H0	0.696	0.763	0.759	0.46%
· н2-н0	0.695	0.761	0.759	0.32%
Н3-Н0	0.695	0.761	0.759	0.32%
X1-X0	0.356	0.386	0.385	0.24%
X2-X0	0.355	0.385	0.384	0.22%
X3-X0	0.352	0.382	0.382	-0.11%
Y1-Y11	0.524	0.568	0.568	0.01%

Resultado de la Prueba

Prueba buena

Prueba regular

Prueba deficiente

Según la norma IEEE Std 62-1995 se recomienda la comparación con otras fases, otros transf. iguales o con mediciones anteriores bajo condiciones de campo.

La variación bajo condiciones de campo no debe exceder el 5%. Según la Compañía DOBLE, debido a la inestabilidad de obtener lecturas precisas debido a la temperatura, se permite una desviación del 2% entre la prueba de campo y de fábrica.

Equipo de prueba

830280 Multiamp

Observacion

Los valores son bastante parecidos a los obtenidos en el 2015. Además cumple con lo establecido según la norma IEEE.



Relación de Vueltas (TTR) 33 pasos



Número de prueba LLST3-7-16

Tap Primario Voltaje fijo 4

Fecha de prueba

30-oct-16

115000

Subestación

Llano Sanchez

Equipo

T3

Realizado por

Josué Martinez

1101	ricustzado por		30346 11										
Voltaje	Тар	Teórico	±Ó.	5%	H1H0/X1X0	%Error	H2H0/X2X0	%Error	H3H0/X3X0	%Error			
253000	16R	2.200	2.211	2.189									
251562	15R	2.187	2,198	2.177									
250125	14R	2,175	2.186	2.164			į						
248688	13R	2.163	2.173	2,152									
247250	12R	2.150	2.161	2.139	1								
245813	11R	2.138	2.148	2,127	1		į.						
244375	10R	2.125	2.136	2.114	<u> </u>		1	FE-7-10-18-10-18-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-					
242938	9B	2.113	2.123	2.102			j	-		************			
241500	8R	2.100	2.111	2,090	1	**************************************	j whomasicus—somesium i	TO SECURE OF THE PROPERTY OF	1				
240063	7B	2.088	2.098	2,077	1	www.commonser.com							
238625	6R	2:075	2.085	2.065					}				
237188	5R	2.063	2.073	2.052			<u> </u>			had the bound of the second			
235750	4R	2.050	2,060	2.040			į						
234313	3R	2.038	2.048	2,027					,,, ,				
232875	2R	2.025	2.035	2.015	1		1		1				
231438	1R	2.013	2.023	2,002									
230000	N	2.000	2.010	1.990		···	Deministrative recent and an						
228563	1L_	1.988	1.997	1.978	ļi								
227125	ZL	1.975	1.985	1.965		**************							
225688	3L	1.963	1,972	1.953	<u> </u>		.		ļi				
224250	44	1.950	1,960	1.940	1.951	0.04%	1.949	-0.03%	1,951	0.03%			
222813	5L	1.938	1,947	1,928									
221375	6L	1.925	1.935	1.915									
219938		2.163	2.173	2,152									
218500	8L	1.900	1.910	1.891	-								
217063	9L	1.888	1.897	1.878			<u> </u>						
215625	101	1.875	1.884	1.866	<u> </u>		ļ		_				
214188	11L	1,863	1,872	1,853									
212750	12L	1.850	1.859	1.841						-			
211313	131	1.838	1.847	1.828			<u> </u>						
209875	141	1.825	1.834	1.816									
208438	151	1.813	1.822	1.803									
207000	16L	1,800	1.809	1.791	. <u></u> i				.l				

Resultados de la prueba

Prueba buena

Δ-Y

Valores dentro ±0.5% de error son aceptables según la norma IEEE Std 62-1995.

Configuración

Υ-Δ • Δ-Δ/Υ-Υ

Prueba regular

Prueba deficiente

Equipo de prueba ATRT-03A VANGUARD

Observaciones

Prueba buena, valores dentro de lo permitido por IEEE. Solo se usa un tap, ya que siempre permanece en ese punto.



TRANSFORMER TURNS RATIO REPORT

Filename: T3 LLSAN 2016.tst Date: Oct 30, 2016 Time: 11:04 AM Page (1/2)

Company: ETESA
Location: LLANO SANCHEZ
Circuit: ZONA 2
Operator: JBMA

Comment:

(1/2)

MFR: ILJIN
Device: Transformer
Type: Y to Y (YNyn0)
Model: CONSERVADOR
Rating: 230/115/34.5
Serial #: 11TI009001
Max Deviation %: 0.5
Test Voltage: 100V

П	H ₂	x ₂		Α	H ₁ – H ₀	$x_1 - x_0$	 	
43	^B H _o	^b √x _o	_	В	H2-H0	X2-X0	 YNyn0	
	H ₁ 0 C OH ₃	x,0° 0 0x3		С	H3 - H0	X3-X0		

					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
TEST	H VOLT	H TAP	X VOLT	X TAP	C-RATIO	M-RATIO	DEV [%]	P/F	I[mA]	DEGREE	RES
1	241500		115000		2.1000						
2	238630		115000		2.0750						
3	235750		115000		2.0500						
4	232880		115000		2,0250						
5	230000		115000		2.0000						
6	227130		115000		1.9750						
7	224250		115000		1.9500	A: + 1.9508	0.04	Р	2.0	0.18	
						B: + 1.9495	0.03	Р	2.0	0.18	
						C: + 1.9506	0.03	Р	2.0	0.18	V
8	221380		115000		1.9250						
9	218500		115000		1.9000						
10	215630		115000		1.8750	N-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-					





TRANSFORMER TURNS RATIO REPORT

Filename: T3 LLSAN 2016.tst Date: Oct 30, 2016 Time: 11:04 AM Page (2/2)

Company: ETESA Location: LLANO SANCHEZ Circuit: ZONA 2 Operator: JBMA Comment:

MFR: ILJIN
Device: Transformer
Type: Y to Y (YNyn0)
Model: CONSERVADOR
Rating: 230/115/34.5
Serial #: 11TI009001
Max Deviation %: 0.5
Test Voltage: 100V

	H ₂	x ₂		Α	H ₁ – H ₀	X ₁ - X ₀		1984
43	_B H _o	_a b∫x₀	. —	В	H ₂ - H ₀	X2-X0	 YNyn0	
	H10 C OH3	x10 0 0x3		С	H3 - H0	X3-X0		

TEST	H VOLT	н тар	X VOLT	X TAP	C-RATIO	M-RATIO	DEV [%]	P/F	I[mA]	DEGREE	RES
11	212750		115000		1.8500						
12	209880		115000		1.8250						
13	207000		115000		1.8000						
14	204130		115000		1.7750						
15	201250		115000		1.7500						
16	198380		115000		1.7250						
17	195500		115000		1.7000						
18											
19											
20											



Prueba de Alarmas y Disparos



Número de prueba LLST3-8-16

Clima

Soleado

Fecha

30-oct-16

Temp. Ambiente

30°C

Subestación

Llano Sanchez

Humedad Relativa 68%

Equipo

Т3

Realizada por

Josué Martínez

VALORES DE AJUSTE ENCONTRADOS PARA LAS ALARMAS Y DISPAROS (°C)												
Termómetro Etapa 1 Etapa 2 Bomba Alarma Disparo Observaciones												
Aceite				95	105							
Bobina de Alta	75	85		95	105							
Bobina de Media	75	85		95	105							
Bobina de Baja												

VALORES DE PRUEBA PARA LAS ALARMAS Y DISPAROS (°C)												
Termómetro Etapa 1 Etapa 2 Bomba Alarma Disparo Observaciones												
Aceite				95	105	En Tx y CC, int. bloqueado						
Bobina de Alta	78	88		98	108	En Tx y CC, int. bloqueado						
Bobina de Media	76	86		98	108	En Tx y CC, int. bloqueado						
Bobina de Baia		Linear-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-	k .									

Protección	Alarma	Disparo	Observaciones
Sobrepresión repentina en el transformador	1, 1	¥.	en Tx., int's bloqueados en CC
Buchholz del transformador	•	Ž	en Tx., int's bloqueados en CC
Bajo nivel de aceite	•	* \(\frac{1}{2}\)	en gabinete de Tx
Alto nivel de aceite		11.3	no aplica
Bajo nivel de aceite en el Tap Changer	7.15 7.12	1	no aplica
Valvula de seguridad de presión	4 /	4	en Tx., int's bloqueados en CC
Falta AC	•		en gabinete de Tx
Falta DC		2 - 11 1	
Bulbo y foso de sonda	se revisar	on y tenían	aceite.

Protecciones del Tap Changer	Fas	e A	Fas	e B	Fase C	
	Alarma	Disparo	Alarma	Disparo	Alarma	Disparo
Sobrepresión repentina del Tap Changer	£		*****	0.3	1	
Fluid inverso del Tan Changer (Ruccholz)				200 d 1		* :

Observaciones

Resultado de la Prueba

Prueba buena
 Prueba regular
 Prueba deficiente

Todas las pruebas se realizaron y salen satisfactoriamente.