

DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN Y COMUNICACIÓN

COORDINACIÓN DE PRUEBAS Y MEDICIONES

Pruebas Eléctricas a Transformador TT-2

SUBESTACIÓN: LLANO SÁNCHEZ

FECHA DE PRUEBA: 29-ABRIL-2016

PRUEBA REALIZADA POR: ING. MARTÍNEZ
INFORME REALIZADO POR: ING. JOSUÉ MARTÍNEZ

Fecha de informe: 5-MAYO-2016





Capacitancia y Factor de Potencia de los Bushings (C1)



Número de Prueba LLSTT2-2-29ABR

Clima

Soleado

Fecha

29-abr-16

Temp. Ambiente

41°C

Subestación

Llano Sanchez

Humedad

31%

Equipo

TT2

Temp. Aceite

33°C

Realizada por

Josué Martínez

Temp. Promedio 37°C

Bushing	Serie	Fabricante	Tipo	FP C1 (%)	Cap C1
HO	3677203695	ABB	O+C	0.240	431.00
H1	3051250195	ABB	O+C	0.250	443.00
H2	3051250595	ABB	O+C	0.250	446.00
Н3	3677203495	ABB	O+C	0.250	446.00

Bushing	Corriente (mA)	Pérdidas (W)	FP (%)	Cap (pF)	Factor	FP a 20°C	Evaluación FP	Evalación Capacitancia	
НО	1.628	0.039	0.24	432.0	1.08	0.259	Aceptable	Aceptable	
H1	1.680	0.054	0.32	445.7	1.08	0.346	Aceptable	Aceptable	
H2	1.695	0.058	0.34	449.7	1.08	0.367	Aceptable	Aceptable	
Н3	1.690	0.050	0.30	448.2	1.08	0.324	Aceptable	Aceptable	

Equipo utilizado M4100 DOBLE

Resultado de la prueba

- Prueba buena
- O Prueba regular
- O Prueba deficiente

Observaciones

Todos los Valores obtenidos para Factor de Potencia y Capacitancia (C1) de los Bushings son aceptables. Estos resultados son parecidos a los obtenidos en pruebas anteriores.



Capacitancia y FP de los Bushings (C2)



Número de Prueba LLSTT2-3-29ABR

Clima

Soleado

Fecha

29-may-16

Temp. Aceite

33°C

Subestación

Llano Sanchez

Temp. Promedio

Equipo

TT2

Temp. Ambiente

41°C

Realizada por

Josué Martínez

Humedad

31%

Valores de P	laca					
Bushing	Serie	Fabricante	Tipo	Cap C2 (pF)	FP C2	
H0	3677203695	ABB	O+C	389.66	1.08	
H1	3051250195	ABB	O+C	398.26	1.95	
H2	3051250595	ABB	O+C	395.76	0.4	
Н3	3677203495	ABB	O+C	383.55	1.33	

Bushing	Corriente (mA)	Pérdidas (W)	FP C2 (%)	Cap C2 (pF)	Evaluación FP	Evaluación Capacitancia
HO	1.515	0.063	0.42	401.9	Aceptable	Aceptable
H1	1.498	0.076	0.51	397.4	Aceptable	Aceptable
H2	1.568	0.216	1.38	416.0	Aceptable	Monitorear
Н3	1.479	0.095	0.64	392.3	Aceptable	Aceptable

Equipo utilizado M4100 DOBLE

n .	1. 1	1309					
Resu	Itad	0	de.	a	nri	10	ha

- Prueba buena
- O Prueba regular
- Prueba deficiente

Observaciones

Los valores de Factor de Potencia de los bushings son aceptables.

El Factor de Potencia del bushing H2 mejoró.

Hay que darle seguimiento a la Capacitancia (C2) de H2, para ver su tendencia.