# Gerencia Nacional de Transmision

## PRUEBAS Y MEDICIONES

Transformador: TT-2

Subestacion: Llano Sanchez

Fecha: 24/10/97

Realizado por: Conrado E. Anria

Luis Egea

NO ESTA EN SERVICIO

# Capacitancia y Factor de Potencia de los Bushings

S/E:

Llano Sanchez

Clima:

TEMP. OIL.:

correccion:

30 ° C

Equipo:

TT-2

Humedad:

Factor de

....

FECHA:

24/10/97

Temp, amb..

35 °C

1.11

		1		The		T		
BUSHINGS	PRUEBA	ESCRIPCIO EL CIRCUIT	VOLTAJE KV	MILIAMPERIOS	WATTS	%PF MEDIDO	%PF CORREGIDO	CAPACITANCIA (pF)
H1	C1	UST-R	10	1.672	0.0331	0.2	-0.222 0.2	443.1
H2	C1	UST-R	10	1.682	0.0345	0.21	0 <del>.233</del> 4 0·22	446.08
НЗ	C1	UST-R	10	1.684	0.0072	0.09	0.0999 0.0	446.48
НО	C1	UST-R	10	1.628	0.0312	0.19	0:2109 0-20	430.71
H1	C2	GST-R	0.5	0.047	0.0492	0.53	0.5883	247.33
H2	C2	GST-R	0.5				0	
Н3	C2	GST-R	0.5				0	
но	C2	GST-R	0.5				0	
X1	C1	UST-R	10				0	
X2	C1	UST-R	10				0	
ХЗ	C1	UST-R	10				0	
ХO	C1	UST-R	10				0	
X1	C2	GST-R	0.5				0	
X2	C2	GST-R	0.5				0	
ХЗ	C2	GST-R	0.5				0	

### Observaciones:

Pruebas antes de energizarlo, satisfactorias.

# Capacitancia y Factor de Potencia del Tanque

S/E: Llano Sanchez Clima: soleado Temp. oil: 30 °C

FECHA: 24/10/97 Humedad: Factor de correccion : 0.8

NUMERO PRUEBA VOLTAJE DESCRIPCION **MILIAMPERIOS** WATTS %PF %PF CAPACITANCIA **DEL CIRCUITO** KV **MEDIDO** CORREGIDO (pF) CH + CLH GND - RB 10 17.64 0.481 0.27 0.216 4671.8 2 CH GAR - R 10 0 3 CL + CHL GND - RB 10 0 4 CL GAR - R 10 0 5 CHL UST - R 10 0 6 CLH UST - R 10 0 7 8 9 10

### **OBSERVACION:**

Pruebas antes de energizarlo. Prueba satisfactoria.

# Prueba de Corriente de Excitación

	S/E:	Llano Sanchez			Clima:			TEMP. OIL.: 30 °C	2,
	EQUIPO:	TT-2			Humedad:			Ejecutado por:	Ejecutado por: Anria-Egea-Burgos
	FECHA:	24/10/97			Temp.amb.:				
NUMERO DE TAP	FASE	DESCRIPCION DEL CIRCUITO	VOLTAJE	MILIAMPERIOS WATTS	WATTS	%PF MEDIDO	FACTOR DE CORRECION	%PF CORREGIDO	INDUCTANCIA H
-	FASEA	UST-R	10				-		
	FASE B	UST-R UST-R	10				١	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	
~	FASEA	UST-R	10						
7 7	FASE B	UST-R UST-R	10						
	FASE A FASE B	UST-R UST-R	10	32.7					
	FASE C	UST-R	10	46.4					
4	FASEA	UST-R	10		NATURE OF THE PARTY OF THE PART				
4 4	FASE B FASE C	UST-R UST-R	10						
2	FASEA	UST-R	10						
10	FASE B	UST-R	10						
2	FASE C	UST-R	10						

# Observaciones:

Pruebas antes de energizarlo. Se tomará como referencias futuras.

# PRUEBAS DE RESISTENCIA DC DE DEVANADO

SUBESTACION:	Llano Sanchez	FECHA:	24/10/97
EQUIPO:	tt -2	Tap fijo :	no
Tdev (H):	30	Тар	
Tdev (X) : Tdev (Y) :	0	variable:	no
BOBINAS	CAMPO	CORRECCION	A 20 °C @
H1-H0	0.583	0.5610	
H2-H0	0.584	0.5619	
H3-H0	0.585	0.5629	
X1-X0	0	0.00000	
X2-X0	0	0.00000	
X3-X0	0	0.00000	
X1-X2		0.0000	
X2-X3		0.0000	
X3-X1		0.0000	
Y1-Y2		0.0000	
Y2-Y3		0.0000	
Y3-Y1		0.0000	

### **OBSERVACIONES:**

Prueba antes de energizarlo.

Datos de placa en bushings

subestacion: Llano Sanchez

equipo:

TT-2

fecha:

24/10/97

8883	3 Z Z Z
	: : : 80 80
	3677203695 3051250195 3051250595 3677203495
	:::0
	431 443 446 446
	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
	0.24 0.25 0.25 0.25
	34.5 KV