

# DEPARTAMENTO DE PROTECCION y COMUNICACIÓN

Coordinación de Pruebas y Mediciones

Pruebas al Transformador TT-2

Subestación: Llano Sánchez

Fecha de Prueba: 18-Febrero-2016

Prueba Realizada por: Ing's. Ruiz / Martínez

Informe Realizado por: Ing. Julio Ruíz C.

Fecha: 19-Feb-2016



## Capacitancia y FP del Tanque

Clima

Temp. Ambiente

Temp Aceite

FC a 20°C

Humedad Relativa



35°C

41%

32°C

0.76

Número de prueba LLSTT2-11-16

Fecha

18-feb-16

Subestación

Llano Sanchez

Equipo

TT2

**Fabricante** 

ANSALDO-COEM

Año de Fabricacion 1997

Realizado por

Voltaje de Prueba

Josué Martínez

10kV

Prueba	Descripcion del Circuito	Corriente (mA)	Perdidas (W)	FP Medido	FP Corregido a 20°C	Capacitancia (pF)	Evaluación
CH+CHL							
СН	GST-GND	17.688	0.593	0.340	0.258	4691.9	Aceptable
CHL							

Resultado de la Prueba

Prueba buena

CL+CHL CL

- O Prueba regular
- O Prueba deficiente

**TANQUE** NUCLEO

Según la norma IEEE Std 62-1995 establece que :

Para transformadores nuevos el FP debe ser menor de 0.5 %

Para transformadores de 15 años el FP debe ser menor de 1.5 %

Equipo de prueba

M4100 DOBLE

Observación Los valores de Capacitancia y Factor de Potencia son buenos. El FP mejoró con relación a la última prueba de enero del 2016.



### Prueba de Resistencia de Aislamiento



Número de Prueba LLSTT2-12-16

Pruebas.Fecha

18-feb-16

Subestación

Llano Sanchez

NombreEquipo

TT2

Realizado por

Josué Martínez

Temp. Ambiente

35°C

Humedad Relativa

42%

Temp. Aceite

32°C

Factor de Corrección 2.276

Tipo

Conservador

Voltaje de prueba


5000VDC


	Valores de campo (GΩ)	Valores corregidos a 20°C (GΩ)	
(min)	H VS T	HVST	
0.5	2.08	4.73	
1	2.54	5.78	
2	2.93	6.67	
3	3.12	7.10	
4	3.24	7.37	
5	3.34	7.60	
6	3.40	7.74	
7	3.46	7.88	
8	3.50	7.97	
9	3.54	8.06	
10	3.56	8.10	
esultado de la	nrueba - I.P	1.40	

#### Resultado de la prueba

- O Prueba buena
- Prueba regular
- O Prueba deficiente

Referencia segu ANSI/IEEE C57-		
I.P.	Evaluación	
Menos de 1.0	Malo	
de 1.0 a 1.1	Pobre	
de 1.1 a 1.25	Cuestionable	
de 1.25 a 2.0	Regular	
arriba de 2.0 Bueno		





Equipo de prueba MIT 1025 Megger

#### Observación

Los valores de Resistencia de Aislamiento y el Indice de Polarización salieron ligeramente más bajos que las pruebas de enero del 2016. esto no es indicativo de que el transformador se esté degradando, darle seguimiento en su siguiente ciclo de prueba.



## Prueba de Resistencia DC del Devanado



Número de prueba	LLSTT2-14-16	Humedad Relativa	41%
Fecha de prueba	18-feb-16	numeuau kelativa	41%
AND THE STATE OF T		Temp. Ambiente	35°C
Subestación	Llano Sanchez	Access of the Control of the Property of the Control of the Contro	77.77.00 P
Equipo	TT2	Temp. Aceite	32°C

Realizado por Josué Martínez

Temperatura Devanado H  $32^{\circ}$ C Tap móvil N/A Temperatura Devanado X Tap fijo N/A

Temperatura Devanado Y

^	_	_
2000		( ) 0000
○ 20-C	U / J-C	~ 0J-C

Posición (Bobinas)	Lectura (Ω)	Corrección	Referencia (Ω)	Variación
H1-H0	0.581	0.675	0.664	1.66%
H2-H0	0.582	0.676	0.665	1.67%
H3-H0	0.584	0.678	0.666	1.78%
	***************************************			

Resultado	de	la	Prueba	

- Prueba buena
- O Prueba regular
- O Prueba deficiente

Según la norma IEEE Std 62-1995 se recomienda la comparación con otras fases, otros transf. iguales o con mediciones anteriores bajo condiciones de campo.

La variación bajo condiciones de campo no debe exceder el 5%. Según la Compañía DOBLE, debido a la inestabilidad de obtener lecturas precisas debido a la temperatura, se permite una desviación del 2% entre la prueba de campo y de fábrica.

Equipo de prueba ACCUTRANS VANGUARD

Observacion

Prueba buena, el porcentaje de error entre esta prueba y la de enero del 2016 está dentro del 5% permitido por la norma IEEE que se establece en el recuadro superior.



## Prueba de Corriente de Excitación



Número de Prueba

LLSTT2-13-16

Temp. Aceite

32°C

Pruebas.Fecha

18-feb-16

Humedad Relativa

38%

Subestación

Llano Sanchez

Temp. Ambiente

34°C

Equipo

TT2

Clima

Soleado

Realizado por

Josué Martínez

Tap fijo N/A Tap móvil N/A

Prueba	Descripción del Circuito	Voltaje (kV)	Corriente (mA)	Pérdidas (W)
H1-H0	UST-R	9.84	33.085	299.090
H2-H0	UST-R	9.84	31.735	293.920
H3-H0	UST-R	9.84	47.406	420.820

Criterio de Evaluación: Comparación entre las 2 corrientes mas altas.

Para corrientes de exitación menores de 50mA:

La diferencia entre ambas corrientes debe ser menor de 10%.

Para corrientes de exitación mayores a 50mA:

La diferencia entre ambas corrientes deberá ser menor de 5%

O Prueba regular

Prueba buena

Resultado de la prueba

O Prueba deficiente

"Transformer Diagnostics" Vol. 3-31 Facilities Instructions, Standards, and Techniques."

Equipo utilizado M4100 DOBLE

Observaciones

Valores parecidos a los de enero del 2016. Cumple con el comportamiento de estos transformadores.

SFRA Te	est Results				
Date of Test:	Time of Test:				
2/18/2016	10:58:25				
Company Name:	Location:				
ETESA	LLANO SANCHEZ				
Test Object:	Manufacturer:				
TT-2	ANSALDO-COEMSA				
Serial Number:	Built Year:				
111,148/U	1995				
Phase Design:	Winding Configuration:				
3	ZIGZAG				
KV Rating:	MVA Rating:				
34.5	5				
NLTC Position:	LTC Position:				
no tiene	no tiene				
Temperature:	Reason For Test:				
33.5 °C	CAIDA				
Tested By:					
J. Ruiz					
Notes:					
Pruebas realizadas x caerse el TT2 lentamente al fallar la grúa En las pruebas H1N1 y H3N3 del 2012, que fueron las primeras que se hicieron					
para tener una referencia, aparentemente hubo una mala conexión a tierra por tal motivo la diferencia con las pruebas del 2016 en las frecuencias altas, alrededor de los 700 kHz					
No debe entenderse que hubo daño.					

.: ;

